



Иркутская область
Администрация
Ангарского городского округа
Управление по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
транспорту и связи

665830, Иркутская обл., г. Ангарск,
59 квартал, дом 4
Тел./Факс (395-5) 52-17-27
ИНН 3801132050

E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru

16.05.2019 № 1860

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «Стальные
системы-Шелехов»

Юридический адрес: 666037,
Иркутская обл., г. Шелехов, пр-т
Строителей и монтажников, 16
оф 10

Почтовый адрес: 666034,
Иркутская обл., г. Шелехов, а/я
66

тел. (3952) 436203

e-mail: region202013@gmail.com

ТРЕБОВАНИЕ

об уплате неустойки в связи с неисполнением обязательств,
предусмотренных контрактов

08.05.2019 между Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Стальные системы-Шелехов» (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог № 2000019046 (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет 30 286 500 (тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с НДС.

В соответствии с п. 4.1.1. Контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в течение четырех рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта.

В соответствии с п. 4.1.4. Контракта Подрядчик обязан в течение 4 (четырёх) рабочих дней со дня заключения Контракта разработать и согласовать с Заказчиком График производства работ. В случае корректировки сроков выполнения работ в течение 1 (одного) календарного дня направить в адрес Заказчика откорректированный график производства работ.

В соответствии с п. 4.1.5. Контракта Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить Заказчику сертификаты на используемые материалы.

Также в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 1 к Контракту) Подрядчик обязан:

1. До начала выполнения работ в течении 4 (четырёх) календарных дней изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит с указанием наименования Объекта, наименования Заказчика, Подрядчика, и сроков выполнения работ (начало и окончание), а также иные информационные указатели в соответствии с требованиями субъекта РФ. Проект информационного щита согласовать с Заказчиком.
2. Фото установки информационного щита с привязкой к местности направить в течении 4 (четырёх) календарных дней до начала производства работ в адрес Заказчика. В срок до 01.10.2019 демонтировать информационный щит.
3. За 4 (четыре) календарных дня до начала производства работ согласовать с Заказчиком схемы организации дорожного движения на участках автомобильных дорог, подлежащих ремонту, выполненные в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
4. Согласовать при необходимости схемы организации движения и ограждения мест производства работ с ГИБДД УМВД России по городу Ангарску.
5. Подрядчик представляет Заказчику:
 - ежедневно до 09:00 (местного времени) информацию о ходе выполнения работ с предоставлением фотоматериалов отражающих ход выполнения работ за истекшие сутки в формах pdf и excel на электронный адрес KazankovaKI@mail.angarsk-adm.ru.
6. Подрядчик обязан приступить к выполнению дорожных работ, в том числе к размещению дорожных машин и механизмов, нарушающих режим движения, после полного обустройства места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями в течении 4 (четырёх) календарных дней с момента согласования Заказчиком схемы организации дорожного движения.

По состоянию на 16.05.2019 Подрядчик обязанности, предусмотренные Контрактом, техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), не исполнил.

В соответствии с п. 9.5. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и равен 1 514 325 рублей.

Следовательно, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 514 325 рублей.

Таким образом, оплата выполненных работ будет осуществляться путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму штрафа – 1 514 325 рублей.

Также требую устранить вышеуказанные замечания в срок до 17.05.2019.

Дополнительно сообщаю, в соответствии с п. 9.4.Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Начальник Управления

Казанкова Кристина Игоревна
8 3955 67 25 49



В.В. Шунова